

Seguimiento al Plan de Acción

Trimestre II 2016

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

INTRODUCCIÓN

La Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión realizó este ejercicio de seguimiento a cada una de las diferentes actividades que contempla el Plan de Acción presentado inicialmente por las áreas, mostrando avance con corte a 31 de marzo de 2016.

El seguimiento al Plan de Acción contiene los compromisos estratégicos, a través de los cuales se logran los objetivos institucionales, y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas - consignadas en los cronogramas de inversión.

A continuación se muestra el análisis de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción así como el cronograma de inversión.


SITUACION GESTIÓN PRESUPUESTAL

La Aerocivil mediante Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015, tiene asignados recursos para la presente vigencia por valor de **\$937.737 millones**, de los cuales el 35.42% corresponde a Funcionamiento, 64.47% a Inversión y el 0.11% al Servicio de la Deuda.

Mediante Decreto 378 del 4 de marzo de 2016 el Ministerio de Hacienda realizó un aplazamiento a la apropiación por un valor de \$21.274 millones; \$650 millones de funcionamiento y \$20.624 millones de inversión.

Para la presente vigencia, las áreas realizaron mesas de trabajo para la programación de metas de ejecución presupuestal, que fueron presentadas al Ministerio de Transporte al principio del año en curso, así:

Grafica 1. Metas presupuestales



1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


A junio 30 de 2016 la Entidad presenta una ejecución en compromisos del 74.79% y en obligaciones el 31.12% sin incluir el Servicio de la Deuda, según se detalla a continuación:

Cuadro 1. Ejecución Presupuestal

	APROPIACION	APLAZAMIENTO	REGISTROS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
GASTOS	936.728	21.274	700.600	74,79%	\$291.537	31,12%
FUNCIONAMIENTO	332.153	650	185.680	55,90%	\$165.039	49,69%
INVERSION	604.575	20.624	514.920	85,17%	\$126.498	20,92%

Cifras en millones de pesos - Fuente SIIF

Grafica 2. Compromisos y obligaciones vs metas– Entidad



Nota: No se contabiliza la deuda.

Cuadro 2. Porcentaje de Cumplimiento de Metas

ENTIDAD		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento de la
		%	%	Meta
ENTIDAD	Compromisos	79.51	74.79	94.07%
	Obligaciones	39.07	31.12	79.65%

Nota: No se contabiliza la deuda.

1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento incluyen las necesidades atendidas por la Entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas, presentando una ejecución a 30 de junio de 2016 en compromisos del **55.90%** y en obligaciones del **49.69%** del presupuesto.

Cuadro 3. Ejecución presupuestal Funcionamiento

	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
FUNCIONAMIENTO	332.153	185.680	55,90%	165.039	49,69%
Gastos de personal	255.095	131.038	51,37%	121.251	47,53%
Gastos Generales	34.575	24.568	71,06%	13.891	40,18%
Transferencias	21.222	10.433	49,16%	10.260	48,34%
Gastos de Comercialización	21.261	19.641	92,38%	19.638	92,37%

Cifras en millones de pesos - Fuente: SIIF

Avance de Metas

Cuadro 4. Porcentaje de Cumplimiento de Metas

FUNCIONAMIENTO		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento de la
		%	%	Meta
FUNCIONAMIENTO	Compromisos	54.67	55.90	102.26%
	Obligaciones	49.70	49.69	99.98%

1.2 PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

En materia de ejecución presupuestal de Inversión, la Entidad a 30 de junio de 2016 cuenta con compromisos en el **85.17%** y el **20.92%** en obligaciones, como se muestra a continuación.

Cuadro 5. Ejecución presupuestal Inversión

	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
INVERSION	604.575	514.920	85,17%	126.498	20,92%
Construcción de infraestructura propia del sector	327.432	324.200	99,01%	76.137	23,25%
Adquisición de infraestructura propia del sector	3.000	96	3,22%	47	1,58%
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	97.549	66.459	68,13%	10.313	10,57%
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa	5.238	753	14,38%	73	1,40%
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector	153.514	107.516	70,04%	35.326	23,01%
Protección y bienestar social del recurso humano	2.500	2.199	87,96%	253	10,13%
Levantamiento y actualización de información para procesamiento	2.410	2.408	99,89%	742	30,80%
Asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para la administración del Estado	12.932	11.289	87,29%	3.605	27,88%

El porcentaje de avance en los compromisos del 85.7% refleja un aumento de 4.9 puntos porcentuales con respecto a los del primer trimestre. Este resultado es el producto de contrataciones celebradas en la vigencia 2016.

De igual forma las obligaciones presentaron un aumento de 11 puntos (20.92%) con respecto al primer trimestre (9.90%).

Avance metas de inversión

Cuadro 6. Porcentaje de Cumplimiento de Metas

		Meta Trimestre	Resultado	Cumplimiento de la Meta
		%	%	
INVERSION	Compromisos	93.15	85.17	91.43%
	Obligaciones	33.24	20.92	62.95%

De 33 proyectos de inversión 11 cumplieron con la meta de compromisos y 16 con las obligaciones programadas como se detalla a continuación:

Cuadro 7. Cumplimiento metas por Proyecto

PROYECTO	COMPROMISOS A JUNIO 30		OBLIGACIONES A JUNIO 30	
	EJECUTADO	META	EJECUTADO	META
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL	266.090	270.235	69.756	99.827
CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO	58.110	57.197	6.381	14.299
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL	3.361	3.500	3.060	3.253
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	54.048	75.906	5.297	29.030
ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA.	6.855	8.979	1.956	4.401
AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AEROPUERTOS COMUNITARIOS	2.195	0	0	0

PROYECTO	COMPROMISOS A JUNIO 30		OBLIGACIONES A JUNIO 30	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	753	3.338	73	1.469
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES	2.408	2.401	742	1.080
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.	968	2.923	967	1.000
ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL.	2.402	4.471	1.986	1.455
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.	0	4.000	0	600
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.	19.387	19.387	4.340	4.946
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL.	1.737	2.806	413	285
AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL	10.654	10.957	0	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL	5.930	7.246	1.925	985
ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL.	3.362	0	0	0
ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL.	64	4.500	0	0
REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA.	0	0	0	0
ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO	9.556	9.556	1.524	9.556
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE.	5.808	6.774	976	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE.	2.345	3.666	1.478	1.700
ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS.	253	1.754	0	526
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.	1.247	1.243	0	0

PROYECTO	COMPROMISOS A JUNIO 30		OBLIGACIONES A JUNIO 30	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS.	2.764	2.894	1.135	1.220
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA.	30.505	33.921	15.037	14.340
ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA.	3.992	3.992	1.916	1.834
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.	4.886	5.345	2.395	2.313
ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS	96	80	47	24
ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	7.354	7.410	1.681	3.174
CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA	551	899	218	381
CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.	3.383	3.032	1.706	1.635
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO.	1.654	2.440	1.234	860
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.	2.199	2.322	253	761

1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

En el cuadro siguiente se refleja los resultados que tuvieron las aéreas ordenadoras del gasto en los diferentes proyectos de inversión, a nivel de compromisos y obligaciones.

Cuadro 8. Ejecución presupuestal por Programa

	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC	OBLIGACIONES	%
INVERSION	604.575	514.920	85,17%	126.498	20,92%
Construcción de infraestructura propia del sector	327.432	324.200	99,01%	76.137	23,25%
Adquisición de infraestructura propia del sector	3.000	96	3,22%	47	1,58%
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	97.549	66.459	68,13%	10.313	10,57%
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa	5.238	753	14,38%	73	1,40%
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector	153.514	107.516	70,04%	35.326	23,01%
Protección y bienestar social del recurso humano	2.500	2.199	87,96%	253	10,13%
Levantamiento y actualización de información para procesamiento	2.410	2.408	99,89%	742	30,80%
Asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para la administración del Estado	12.932	11.289	87,29%	3.605	27,88%

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

1.4 VIGENCIAS FUTURAS

A junio 30 la Oficina Asesora de Planeación ha tramitado las solicitudes de vigencias futuras relacionadas a continuación:

Cuadro 9. Vigencias futuras

PROYECTO	VALOR	OBJETO	ESTADO
Mantenimiento y conservación de equipo aéreo.	\$3.399.000.000	mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de combustible para equipo aéreo de la Aerocivil (avión laboratorio King b200 hk 3554 g, avión Cessna caravan hk 3200 y helicóptero Agusta a109c hk 3661 g)	Autorizado 12 de abril
Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática. (2017)	\$929.779.162	diagnóstico, análisis y diseño de arquitectura empresarial en la gestión de tecnologías de la información de la entidad	Autorizado 9 de junio
Mantenimiento y conservación de equipos de computación. (2017-2018)	\$1.278.000.000	soporte, mantenimiento y depuración de datos del sistema de información siga	Autorizado 9 de junio
Adquisición de servicios de seguridad para el control y operación de los sistemas de seguridad aeroportuaria y ayudas a la navegación aérea.	\$66.317.266.911	contratar servicios seguridad aeropuertos y estaciones a nivel nacional por 19 meses diez días	Turno creado el 02 de junio
Adquisición de equipos y servicios médicos para sanidades aeroportuarias	\$5.281.544.628	contratar servicios de médicos y enfermeros a nivel nacional por 19 meses quince días	Turno creado el 10 de mayo
adquisición de equipos y sistemas de energía solar y comercial a nivel nacional	\$3.400.000.000	Adquisición, instalación, calibración, prueba y puesta en funcionamiento de equipos y subestaciones eléctricas y complementarios. aeropuerto San Andres y Barranquilla	Turno creado el 03 de mayo. Remitido al MT en junio 30.
adquisición servicio red integrada de microondas, canales telefónicos y telegráficos a nivel nacional	\$6.250.000.000	Ampliar el segmento satelital y los canales de telecomunicaciones.	Autorizado 9 de junio
Adquisición de equipos del plan nacional de aeronavegación a nivel nacional.	\$1.912.076.694	adquisición, instalación y puesta en servicio de un glide -slope/ils aeropuerto de pasto	Autorizado 12 de abril

1.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DIRECCIONES REGIONALES

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales a junio 30 representan el 5,5% del total del Presupuesto de inversión, registrando para el primer semestre compromisos del **69,64%** y obligaciones del **37,22%**. A continuación se refleja el porcentaje de ejecución por regionales.

Cuadro 10. Ejecución presupuestal Regionales

	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
ATLANTICO	8.794	6.862	78,03%	4.298	48,87%
CUNDINAMARCA	5.614	2.019	35,96%	1.199	21,36%
META	3.765	3.030	80,50%	1.279	33,99%
NORTE	4.951	4.132	83,46%	1.230	24,83%
VALLE	6.209	4.212	67,84%	1.440	23,20%
TOTALES	33.339	23.217	69,64%	12.409	37,22%

Cifras en millones de pesos

Con esta inversión las Direcciones Regionales realizan mantenimientos de infraestructura y de equipos, al igual que adquisición de equipos de menor cuantía para el buen funcionamiento de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas.

1.6 EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

A continuación se muestra los pagos realizados en el primer semestre de la reserva constituida de 2015, así:

Cuadro 11. Pagos Reservas

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	%
Funcionamiento	1.429	1.409	99%
Inversión	156.123	68.165	44%
TOTAL	157.552	69.574	44%

Cifras en millones de pesos

Del total constituido \$158.036 millones a diciembre 31 de 2015, actualmente se reflejan reservas por \$157.552 millones constituidos debido a que se han decrementado varios registros de reserva acorde con las actas de liquidación de los contratos que han remitido al Grupo de Presupuesto, de los cuales el 89% corresponde a inversión y está constituida especialmente por compromisos en: construcción torre de control y Centro de Gestión

Aeronáutica de Colombia (CGAC) Aeropuerto El Dorado, obras complementarias de concesión Aeropuerto El Dorado, construcción pista Aeropuerto de Ipiales, equipamiento torre de control y CGAC Aeropuerto El Dorado, así como aeropuertos comunitarios.

De la reserva de funcionamiento está pendiente de obligar el 1% equivalente a \$20 millones del rubro de adquisición de bienes y servicios.

1.7 VARIACIONES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Cuadro 12. Traslados presupuestales

TRASLADOS DE LEY				
PROYECTO	VALOR	PROYECTO	VALOR	OBJETO
Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Aeroportuaria	(3.605.809.324)	Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Aeroportuaria Aeropuertos Comunitarios [Previo Concepto DNP]	3.605.809.324	Trasladar recursos para adicionar en valor Contrato de obra No. 15000119 OK-2015 y No. 15000120 OK-2015 e Interventoría No. 15000220 OH-2015
Adquisición de equipos y sistemas para la red meteorológica aeronáutica.	(2.000.000.000)	Adquisición de servicios de seguridad para el control y operación de los sistemas de seguridad aeroportuaria y ayudas a la navegación aérea.	1.930.000.000	trasladar recursos para adición contrato 14000145 ok por reajuste a incremento salarial servicios seguridad aeropuertos a nivel nacional y asignación recursos para vigilancia técnica regionales
		adquisición de equipos y servicios médicos para sanidades aeroportuarias	70.000.000	adquisición de medicamentos e insumos para sanidades aeroportuarias
adquisición equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios nivel nacional	(4.923.000.000,00)	adquisición equipos y sistemas aeronáuticos y aeroportuarios aeropuerto el dorado	4.500.000.000	trasladar recursos para adición contrato 14000145 ok por reajuste a incremento salarial servicios seguridad aeropuertos a nivel nacional y asignación recursos para vigilancia técnica regionales
			423.000.000	
2.712.930.000	se trasladan recursos para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de comunicaciones (banco de datos notam/opmet/pib7fpl)			
955.000.000				
300.000.000				
Mantenimiento y conservación del sistema de telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea a nivel nacional.	(2.712.930.000)			
adquisición de equipos y sistemas de energía solar y comercial a nivel nacional	(955.000.000)			
adquisición servicio red integrada de microondas, canales telefónicos y telegráficos nivel nacional	(300.000.000)			

1.8 PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja un avance de cumplimiento así:

Cuadro 13. Cumplimiento Compromisos Entidad

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES II TRIMESTRE	AVANCE DE META
Compromisos Estratégicos	56%	48%

Cuadro 14. Cumplimiento Cronogramas de Inversión Entidad

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN	AVANCE DE CUMPLIMIENTO
Cronogramas de Inversión	73%

Compromisos Estratégicos: A la fecha de corte 30 de junio, el cumplimiento de actividades y avance de metas para alcanzar los compromisos establecidos por las áreas es el siguiente:

Cuadro 15. Cumplimiento por áreas

COMPROMISOS ESTRATEGICOS - JUNIO DE 2016		
ÁREA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	AVANCE DE META
SUB DIRECCIÓN GENERAL	88%	53%
Oficina Control Interno	90%	87%
Oficina Transporte Aéreo	71%	63%
Oficina Registro	51%	58%
Oficina Jurídica	19%	44%
Oficina de Comercialización	42%	61%
Oficina de Planeación	56%	61%
CEA	100%	50%
SECRETARÍA GENERAL (INMUEBLES, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION FINANCIERA)	39%	48%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES	28%	28%

COMPROMISOS ESTRATEGICOS - JUNIO DE 2016		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA	63%	33%
TELECOMUNICACIONES	52%	57%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	40%	28%
DIRECCION SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	54%	61%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS)	69%	69%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO	61%	50%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA	98%	48%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE	100%	50%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER	25%	25%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	25%	25%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA	0%	0%
CUMPLIMIENTO A JUNIO 2016	56%	48%

Dentro de la revisión realizada a este corte se evidencia que aún deben efectuarse ajustes por parte de las áreas atendiendo a las observaciones sugeridas por la Oficina Asesora de Planeación, las cuales permiten dar claridad y coherencia frente a los compromisos establecidos.

Cronogramas de Inversión: Las áreas que manejan proyectos de inversión como parte de su planeación, establecen los cronogramas de contratación, al inicio de la vigencia, conforme a la priorización de las necesidades y el cumplimiento de las actividades programadas, que durante el primer semestre tiene un cumplimiento promedio del 73%.

Cuadro 16. Cumplimiento Cronograma de Inversión

CRONOGRAMA DE INVERSION - A JUNIO 2016	
ÁREA	CUMPLIMIENTO
SUB DIRECCIÓN GENERAL	75%
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS	100%
SECRETARÍA GENERAL	89%
INMUEBLES	60%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	87%

CRONOGRAMA DE INVERSION - A JUNIO 2016	
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	62%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA	67%
TELECOMUNICACIONES	70%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	55%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA (DIR. ESTANDARES DE VUELO, DIR. DE MEDICINA DE AVIACION Y LICENCIAS AERONAUTICAS)	76%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ANTIOQUIA	74%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ATLÁNTICO	78%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA VALLE	68%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE DE SANTANDER	83%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA META	81%
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA	36%
CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2016	73%

El porcentaje de los cronogramas de inversión muestran un porcentaje del 73% acorde con lo establecido como metas por parte de la entidad ante la vicepresidencia.