



Baches y Ondulaciones SKCC Pista 16



Público objetivo: Todo el personal de operaciones aéreas en SKCC
Emisor: Grupo SMS/SeMS Servicios a la Navegación Aérea y Aeroportuarios



Peligro: Baches y Ondulaciones – Pista 16 SKCC

Ubicación: RWY y THR 16 - SKCC

Antecedente: Reporte de variaciones de aceleración vertical durante despegue y presencia de baches en THR para fase de aterrizaje por parte de operadores aéreos.

Taxonomía: ADRM – Deficiente condición de la superficie



Precaución

Indica la posible necesidad de una acción correctiva futura



Baches y Ondulaciones SKCC Pista 16



Público objetivo: Todo el personal de operaciones aéreas en SKCC
Emisor: Grupo SMS/SeMS Servicios a la Navegación Aérea y Aeroportuarios



Planes de choque

1. Reunión con Coordinación Infraestructura a nivel central para regional nororiente.
2. Consulta de NOTAMs emitidos y su vigencia.

Resultados

1. Coordinación de Infraestructura confirma fechas de proceso contractual para mantenimiento de pista.
2. Dos NOTAMs publicados y vigentes.

Recomendaciones

1. Efectuar cumplimiento de NOTAMs emitidos para la pista 16 del aeropuerto SKCC, relacionados con ejercer contingencia por presencia de baches en los primeros 800 metros de la pista y la limitación de esta para el despegue.

C 1511 / 24

CUCUTA/CAMILO DAZA (SKCC)

2405062152 / 2408061230 ,
RWY 16/34, PRESENCIA DE BACHES FST 800M DEL THR 16, EXER CTN

C 0759 / 24

CUCUTA/CAMILO DAZA (SKCC)

2403122234 / 2406131630 ,
RWY 16 LTD, NO AVBL TKOF

RPLC NOTAM C 4446 /23

1. Tener en cuenta la reducción de longitud de la pista 21/03, respecto con la pista 16/34.
2. Ejercer precaución por proximidad con cerros durante la aproximación por la pista 03.
3. Tomar las medidas de mitigación pertinentes relacionadas con las condiciones de viento cruzado que puede presentar la pista 21/03.

Planes de acción

1. Verificación y renovación de NOTAMs emitidos.
2. Seguimiento a fechas de proceso contractual de mantenimiento de Pista 16 de SKCC:
 - Publicación: Mayo 2024
 - Adjudicación: Junio 2024
 - Estimado Finalización: Diciembre 2024