

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO “AERÓDROMO ALTA GUAJIRA”

2023

15 de junio al 19 de junio de 2023

Tema: Comisión Aerocivil alta Guajira- evaluación localización del aeródromo.

Equipo técnico Aerocivil, realiza visita a la Alta Guajira para la identificación de la mejor localización del aeródromo. Se tiene como resultado que la mejor locación es la “Comunidad el paraíso”

Zonas analizadas:

- 1- Comunidad el Paraíso
- 2- Puerto López
- 3- Puerto Estrella
- 4- Maasichi West

26 junio al 1 julio de 2023

Tema: Gobierno con el pueblo desde la Guajira

Gira del gobierno nacional, con el objetivo de escuchar las necesidades y problemáticas de la población de La Guajira y desarrollar acciones para su atención. Durante la gira, el presidente se reunió con autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades indígenas

“Queremos extender más las posibilidades en la medida que Colombia se abre al mundo, que nuestro cambio y transformación política se abre al mundo. Queremos poner la pista aérea internacional en el norte de La Guajira, queremos hacer la de Tolú, y queremos hacer una en el Guaviare”. Presidente Gustavo Petro

“garantizando la independencia de Colombia bueno el turismo hoy recuerda eso y por eso también hemos decidido que una pista internacional se ponga en el extremo norte de la guajira y se llame almirante José prudencio ...queremos que exista una asociatividad wayú” Presidente Gustavo Petro

“Queremos extender más las posibilidades en la medida que Colombia se abre al mundo, que nuestro cambio y transformación política se abre al mundo. Queremos poner la pista aérea internacional en el norte de La Guajira, queremos hacer la de Tolú, y queremos hacer una en el Guaviare”. Ministro de Transporte William Camargo

26 de julio de 2023

Tema: Panel de expertos Aerocivil

Desarrollo de panel de expertos técnicos aeronáuticos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales en el cual se definen líneas de acción para la ejecución del proyecto.

31 de julio de 2023

Mesa de trabajo presencial Aerocivil - EPM

Tema: Intercambio de experiencias

EPM socializa la experiencia en el desarrollo de infraestructura en el componente social del Proyecto Eólico Jepirrachí localizado en la Alta Guajira.

08 de agosto de 2023

Tema: Contratación personal Wayuu

Aerocivil Andrés Epipayuu

La Aeronáutica civil contrata a Andrés Epipayuu, joven Wayuu representante de la comunidad, con el fin de profundizar en los conocimientos en la cultura Wayuu, con el fin de obtener conocimiento del

09 de agosto de 2023

Mesa de trabajo presencial Aerocivil- Dirección la Autoridad Nacional de Consulta Previa

Tema: Mecanismo de vinculación comunidad

Mesa de trabajo con subdirector técnico DANCPC, socialización del proyecto

10 de agosto de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil- Ing. Militar

Tema: Desarrollo Obra Civil

Socialización del proyecto y evaluación de alianza estratégica para el desarrollo de convenio interadministrativo para el desarrollo de obra civil, esquema similar al de ASAES

Ing. Militares: Mano de obra + Maquinaria

15 de agosto de 2023

Tema: Conversatorio cultura Wayuu

Aerocivil celebra el conversatorio de la cultura Wayuu, con la participación Min transporte, Min CIT, FAC , Ejercito Nacional , FONTUR, comunidad Wayuu

22 de agosto de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil- Isagen

Tema: Intercambio de experiencias

ISAGEN socializa la experiencia en el desarrollo de infraestructura en los componentes social y ambiental - del Proyecto Eólico Jouktai localizado en la Alta Guajira.

23 de agosto de 2023

Mesa de trabajo presencial Aerocivil- FONTUR – MinCIT

Tema: socialización de proyecto cooperación interinstitucional - Desarrollo lado tierra

Aerocivil socializa el proyecto para evaluar el alcance de una posible cooperación en el desarrollo del proyecto

- Alcance Aerocivil: Lado aire
- Alcance MinCIT: Lado tierra

31 de agosto de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil – INVIAS

Tema: Intercambio de experiencias

Aerocivil realiza socialización del proyecto al equipo INVIAS a cargo del proyecto “Conexión alta Guajira”, INVIAS realiza retroalimentación a Aerocivil en los componentes sociocultural, ambiental, técnico, logístico. Se desarrollan 3 sesiones

- 31 de agosto 2023
- 24 de agosto 2023

- 17 de agosto 2023

01 de septiembre de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil – CERREJÓN

Tema: Intercambio de experiencias

Remisión comunicación oficial por parte de la DG, al Cerrejón, para la evaluación de intercambio de experiencias logística, sociocultural, ambiental, técnico, logístico.

13 de septiembre de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil – Enterritorio

Tema: Desarrollo E&D fase III y operación logística

Socialización del proyecto por parte de Aerocivil, para evaluación de alianza estratégica como operador logístico y diseñador

15 de septiembre de 2023

Tema: Vuelo LIDAR para toma de imágenes de topografía - FAC

Comité operativo No 1 FAC convenio interadministrativo marco de cooperación No. 23000850 H3-2023. Para aprobación de convenio derivado No. 20230001113-H3-2023

18 de septiembre de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil – Corpoguajira

Tema: Permisos ambientales

Aerocivil realiza socialización del proyecto. Se define personal corpoguajira a cargo del proyecto

19 de septiembre de 2023

Tema: Operación logística marítima y portuaria

Remisión comunicación a la DIMAR, para la evaluación de desarrollo de alianza estratégica en la operación logística.

21 de septiembre de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil – Servicio Geológico colombiano

Tema: cooperación en el marco del convenio interadministrativo

21 de septiembre de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil- FONTUR – MinCIT

Tema: Desarrollo lado tierra

Mesa de trabajo en la cual se da una primera asesoría aeronáutica para el desarrollo del lado tierra

26 de septiembre de 2023

Tema: Vuelo LIDAR para toma de imágenes de topografía - FAC

Suscripción convenio derivado No. 1: 20230001113-H3-2023

27 de septiembre de 2023

Tema: Vuelo LIDAR para toma de imágenes de topografía - FAC

Suscripción acta de inicio convenio derivado No. 1 20230001113-H3-2023

27 de septiembre de 2023

Tema: Estudio de suelos

Remisión comunicación a la Universidad de los Andes, para que en el marco del memorando de entendimiento académico suscrito con la AEROCIVIL, se adelante el estudio de suelos por parte de la facultad de ingeniería

28 de septiembre de 2023

Mesa de trabajo presencial Aerocivil – CORPOGUAJIRA

Tema: Permisos ambientales

Equipo ambiental socializa avances en la gestión ambiental. Teniendo en cuenta que el alcance de intervención del proyecto es “aeródromo” Corpogujaira informa que se debe desarrollar un PAGA - Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

01 de octubre de 2023

Tema: Solicitud asignación de recursos

Remisión comunicación oficial Min Hacienda- DNP con solicitud de asignación de recursos \$325.000.000.000 (vigencias 2024-2025-2026)

- **Vigencia 2024** \$97.500.000.000
- **Vigencia 2025:** \$162.500.000.000
- **Vigencia 2026:** \$65.000.000.000

02 de octubre de 2023

Mesa de trabajo presencial Aerocivil – DIMAR

Tema: Operación logística marítima y portuaria

Aerocivil realiza socialización del proyecto, DIMAR presenta propuesta de operación logística marítima y portuaria

Operación logística: transporte de material desde el puerto de Cartagena (preferiblemente) hasta Bahía Honda (20Km) del aeródromo.

En 2023 se desarrollará batimetría de bahía Honda, la cual tendrá como resultado la zona de emplayar el buque, disposición y almacenamiento de material

11 de octubre de 2023

Tema: Operación logística marítima y portuaria

Propuesta técnico-económica remitida por la DIMAR, para la ejecución de la Batimetría “CARACTERIZACIÓN, OCEANOGRÁFICA, CLIMATOLÓGICA, HIDROGRÁFICA Y LITORAL EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE AL SECTOR DE BAHÍA HONDA” con la cual se identificará la zona de emplaye del buque que transportará los materiales e insumos, entre otros.

- Costo: 1.474.738.800,00
- Tiempo: 1 meses

11 de octubre de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil – FONTUR

Tema: iniciativas de solicitud de proyectos por parte de la comunidad

FONTUR socializa a la Aerocivil, proyecto solicitado por una asociación de cabildos indígenas de la Alta Guajira: “necesidad de puntos de sombra en el trayecto Uribia - Cabo de la Vela”

Consulta previa: Álvaro Echeverry informa de manera informal que **NO** se realiza consulta previa para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que el proyecto es una solicitud de la comunidad

13 de octubre de 2023

Tema: Estudios y diseños fase 3

Propuesta técnico-económica remitida por Enterritorio, para el desarrollo de los estudios y diseños fase 3

- Costo: \$995.859.317 IVA incluido
- Tiempo: 6 meses

13 de octubre de 2023

Tema: Financiación del proyecto

Respuesta DNP a la comunicación 20236630787992 de solicitud de recursos vigencias 2024-2025-2026

“teniendo en cuenta que el pasado 29 de julio de 2023 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de PGN para la vigencia 20245 No. 057de 2023 Cámara y No. 079 de 2023 Senado y el 13 de septiembre de 2023 y que; las Comisiones Económicas del Congreso de la República ya aprobaron el monto total del PGN; la oportunidad de solicitar adición de recursos se podrá materializar exclusivamente a través de la presentación de una carta de modificación. Ahora bien, por tratarse de gasto de inversión, dicha presentación deberá efectuarse mediante la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del DNP, una vez esta Dirección informe que se habilita dicho sistema para el registro”

13 de octubre de 2023

Mesa de trabajo virtual Aerocivil – Ejercito Nacional (Ing. Militares)

Tema: Construcción de Jagueyes

Teniendo en cuenta que en el polígono de desarrollo del aeródromo se encuentra un Jaguey, en caso de requerir trasladarse, la Ing. Militar tiene capacidad y experiencia en la construcción de Jagueyes

Recomendaciones:

- Área no tiene limitantes
- Profundidad: <= 1.20m, en caso de ser mayor se requieren permisos por parte Corpoguajira

Convenio de cooperación de referencia Min Vivienda /Min defensa

18 de octubre de 2023

Tema: Topografía – vuelo LIDAR

Finalización vuelo toma de imágenes en vuelo LIDAR para el desarrollo de la topografía

25 de octubre 2023

Mesa de trabajo presencial Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP – Aerocivil SSA- DOA

Tema: Procesos actuales Aerocivil

Se socializa con el Dr. Álvaro Echeverry Londoño el proyecto del aeródromo para lo cual manifiesta total disposición en las gestiones y trámites para el éxito del proyecto en lo relacionado con la gestión social

30 de octubre 2023

Mesa de trabajo presencial Comando de Ingenieros militares – Aerocivil DG-SSA- ASAES-DIAA- OGP
BG Jorge Ricardo Hernández

Tema: Alianza estrategia para la construcción de ASAES

Comando de ingenieros Militares realiza la presentación de capacidades técnicas, operativas, equipos, para la construcción de los Aeropuertos de Servicios Aéreos Esenciales. Se presenta interés para la ejecución de proyecto aeródromo Alta Guajira

02 de noviembre 2023

Mesa de trabajo presencial CATAM - FAC – Aerocivil Autoridad- OGP
BG Jorge Ricardo Hernández

Tema: Alianza estrategia para la construcción de ASAES

Comando de ingenieros Militares realiza la presentación de capacidades técnicas, operativas, equipos, para la construcción de los Aeropuertos de Servicios Aéreos Esenciales. Se presenta interés para la ejecución de proyecto aeródromo Alta Guajira

02 de noviembre 2023

Mesa de trabajo presencial Servicio Geológico Colombiano- Instalaciones SGC

Tema: Alianza estratégica

- Caracterización geológica, tectónica y neotectónica del área del proyecto
- Caracterización geotécnica y apoyo con pruebas en laboratorio pertinentes orientados a construcción de infraestructura aeroportuaria
- Caracterización hidrogeológica para efectos de garantizar el abastecimiento de agua de las futuras instalaciones aeronáuticas, probablemente mediante pozos de agua subterránea
- Instalación de puntos de control horizontal y vertical para efectos de elaboración de cartografía a gran escala y generar modelos digitales

03 de noviembre 2023

Mesa de trabajo presencial Universidad Nacional – Instalaciones Aerocivil

Tema: Estudios y diseños fase 3

Presentación por parte de Aerocivil de proyecto para el desarrollo de estudios y diseños fase 3 por parte de la Universidad nacional

08 de noviembre 2023

Mesa de trabajo presencial DIMAR – Instalaciones Aerocivil VIP

Tema: Operación logística marítima

Socialización por parte de la DIMAR de la coordinación para el desarrollo de la operación logística marítima y batimetría

08 de noviembre 2023

Mesa de trabajo Virtual Ejercito Nacional

Tema: Suministro de agua para el proyecto

El Ejercito Nacional presenta capacidad de alternativas de suministro de agua para el proyecto

- Carrotanques
- Excavaciones de pozos profundos
- Construcción de jagueyes

16 de noviembre 2023

Mesa de trabajo presencial Comando de Ingenieros militares – Aerocivil DG-SSA- ASAES-DIAA- OGP
BG Jorge Ricardo Hernández

Tema: Alianza estratégica para la construcción del aeródromo

BG. Jorge Hernandez

Presentación por parte de Aerocivil del proyecto y alternativas de alianza de cooperación del ejercito:

- Ejecución de obra civil

- Transporte de material desde zona de emplace a área del proyecto
- Suministro de agua en carrotanque
- Excavación de pozos profundos

01 de diciembre 2023

Contrato Interadministrativo 23001300H3 de 2023

Objeto: "REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN OCEANOGRÁFICA, CLIMATOLOGÍA, HIDROGRÁFICA Y LITORAL EN EL AÉREA CORRESPONDIENTE AL SECTOR DE HABÍA HONDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
Suscripción contrato interadministrativo DIMAR- Aerocivil

06 de diciembre 2023

Tema: Estudios y Diseños Fase 3

Entrega oferta técnica de "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL AERÓDROMO EN LA ALTA GUAJIRA"

12 de diciembre 2023

Comisión estratégica a la alta Guajira Dirección General Aerocivil - BG Jorge Ricardo Hernández

Tema: Acción integral y reconocimiento técnico – **CANCELADA**

La comunidad el Paraíso manifiesta el NO interés de presencia del Ejército Nacional por presuntas acciones en la zona de allanamientos. Ejército Nacional informa que no se realizó lo manifestado por la comunidad

12 de diciembre 2023

Mesa de trabajo presencial Comando de Ingenieros militares – Aerocivil DG-SSA- ASAES-DIAA- OGP

Tema: Estrategia de alianza estratégica y acercamiento con la comunidad

Socialización de hecho que generación la cancelación de la acción integral y planteamiento de estrategias para evitar nuevas visitas fallidas. Coordinación de comisión técnica de reconocimiento

15 de diciembre 2023

Mesa de trabajo presencial Acción integral Conjunta Fuerzas CAN – Aerocivil DOA- OGP

Tema: Alianza estratégica para la acción integral

Cooperación del Comandando General de las Fuerzas Militares - Departamento Conjunto de Acción integral y Desarrollo , con el fin de contribuir al esfuerzo de la Acción Unificada del Estado, de manera conjunta, coordinada, combinada e interinstitucional, con el objetivo promover la prosperidad de la Nación, participando de forma conjunta en las jornadas de acción integral

15 de diciembre 2023

Mesa de trabajo virtual Min Interior- DANCP Gobernación, alcaldía de la Guajira Aerocivil DOA- OGP

Tema: Estado actual proyecto alta Guajira

Min interior solicita dar prioridad a las gestiones con la comunidad para el desarrollo del proyecto, se solicita hacer visita a la zona. Se establecen la realización de 2 visitas:

- 1) Visita técnica en el 2023
- 2) Visita con Min Interior primer trimestre 2024

18 de diciembre 2023

Mesa de trabajo Presencial Autoridad Aerocivil - OGP

Tema: Presenta propuesta de Esquema de Planificación

La oficina de Planificación aeroportuaria presenta alternativa implantación del aeródromo a la autoridad, se da un Visto bueno preliminar. La geometría final cotará con el ok por parte de la autoridad

21 de diciembre 2023

Mesa de virtual Comando de ingenieros militares - Aerocivil

Tema: Plan de trabajo visita Alta Guajira (27-28 de diciembre)

Se desarrolla el plan de trabajo de forma conjunta, para la visita técnica de reconocimiento a desarrollar en la alta Guajira los días 27-28 de diciembre

Plan de trabajo visita aeródromo alta Guajira

Miércoles 27 de diciembre de 2023

7:30 am Llegada punto de encuentro

9:00 am Salida aeronave

12:00 h Llegada puerto Bolívar

4:00 Pm Llegada locación aeródromo

4:00 pm- 6:00pm : Trabajo en terreno

Jueves 28 de diciembre de 2023

6:00 -12:00 trabajo en campo

12:00 h retorno a puerto Bolívar

3:00 salida aeronave retorno Bogotá

6:00 pm Llegada Bogotá

22 de diciembre 2023

Mesa de trabajo presencial DIMAR - Aerocivil -ASAES-OACRI

Tema: Operación logística marítima y toma de imágenes para generación de contenido de medios
Desarrollo de alternativas para la operación logística marítima del suministro y transporte de material
Toma de imágenes para generación de contenido de medios relacionados con la batimetría y operación logística

26 de diciembre 2023

Mesa de trabajo virtual Universidad Nacional - Aerocivil

Tema: Estudios y Diseños fase 3

Socialización de las partes de las observaciones a la oferta técnica del componente de ingeniería civil

27 - 28 de diciembre 2023

Comisión técnica: equipo técnico, social y ambiental Aerocivil, con el comando de ingenieros militares
Objetivo: posicionamiento de los ejes de pista e investigación de logística para el desembarque de materiales desde bahía Honda hasta el lugar del proyecto. Lo anterior se realizó en acompañamiento del componente social y ambiental

29 de diciembre 2023

Mesa de trabajo virtual Universidad Nacional - Aerocivil

Tema: Estudios y Diseños fase 3 (socioambiental)

Socialización de las partes de las observaciones a la oferta técnica de los componentes socio ambientales

29 de diciembre 2023

Entrega de información FAC y DIMAR

Convenio Interadministrativo Derivado No1 23001113H3 de 2023

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR:LA CAPTURA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE SENSORES AEROTRANSPORTADOS CON EL FIN DE GENERAR INSUMOS CARTOGRÁFICOS, IMÁGENES SATELITALES Y ANÁLISIS REQUERIDOS EN EL DISEÑO DE ESPACIOS AÉREOS Y PROCEDIMIENTOS DE VUELO EN ZONAS, AERÓDROMOS Y/O AEROPUERTOS DETERMINADOS POR LA AEROCIVIL"

Contrato Interadministrativo 23001300H3 de 2023

Objeto: "REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN OCEANOGRÁFICA, CLIMATOLOGÍA, HIDROGRÁFICA Y LITORAL EN EL AÉREA CORRESPONDIENTE AL SECTOR DE HABÍA HONDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

2024

12 de enero 2024

Tema: Información meteorológica de referencia

Remisión de comunicación oficial por parte de la autoridad aeronáutica

13 de enero 2024

X del presidente Gustavo Petro

<https://twitter.com/petrogustavo/status/1746203480484725014?s=46&t=HAYauLEARCQlqqRSpUcl6>

A

“He solicitado como prioridad a la aeronáutica civil que se construya una pista aérea de carácter internacional en el extremo norte guajiro en asociatividad con las comunidades Wayuu para desatar un polo turístico que sea enriquecedor para las comunidades y el país.”

15 de enero 2024

Tema: Estudios y Diseños Fase 3

Entrega oferta técnico-económica ajuste No1 de “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL AERÓDROMO EN LA ALTA GUAJIRA”

16 de enero 2024

Mesa de trabajo virtual Banco mundial – Aerocivil SSA- OGP

Tema: Cooperación técnica y financiera para el desarrollo del proyecto

Presentación del proyecto por parte de Aerocivil del proyecto, se plantea de forma conjuntas alternativas de cooperación por parte del Banco Mundial

Banco Mundial

- 1- Diseño e Ingeniería
- 2- Socio ambiental
- 3- Socio económico

Aerocivil

- 1- Asistencia técnica
- 2- Financiación

22 de enero 2024

Mesa de trabajo presencial Universidad Nacional – DIAA – DOA - OGP

Tema: Estudios y diseños fase 3

Se realiza la revisión de las observaciones de los componentes, geométrico, geotecnia y pavimentos, electro e iluminación, hidrología e hidráulica, estructuras, presupuesto y cronograma.

24 de enero 2024

Mesa de trabajo presencial CATAM: Autoridad - FAC

Tema: Topografía

Se solicita el siguiente ajuste en la información remitida

- El recorte de la información topográfica, al polígono adjunto para los términos del diseño altimétrico del proyecto.
- Generar el DTM para el polígono adjunto, el mismo para generar modelo se análisis para el diseño altimétrico.
- Generar curvas de nivel a 50 cm para el polígono adjunto, en el caso que el archivo quede muy pesado curvas de nivel a 1,0 metro.

- Entregar orto fotografía del polígono adjuntos, para efectos del diseño altimétrico del proyecto del asunto en referencia.

26 de enero 2024

Comunicación DG dirigida al Banco Mundial

Tema: Cooperación técnica y financiación del proyecto

29 de enero 2024

Tema: Mesa de trabajo interna Aerocivil de avances Diseño geométrico

Presentación implantación de geometría

- Presentación de carpeta
- Planimetría

Compromiso de entrega 09 de febrero de 2024

02 de febrero 2024

Tema: Estudios y diseños FASE III

Entrega No 2 oferta Estudios y diseños U. Nacional Ajustada

05 de febrero 2024

Tema: Mesa de trabajo presencial Aerocivil social – Min Interior- Comunidad- DANCP.

Se socializa el proyecto y el plan de gestión social para conformación de la asociatividad Wayuu en el marco de la directriz presidencia

06 de febrero 2024

Tema: Mesa de trabajo presencial Aerocivil – KOTRA

Socialización proyecto al equipo comercial KOTRA para evaluar alternativas de cooperación, técnica y financiera. KOTRA evaluará posibilidad de postular el proyecto con banca coreana

07 de febrero 2024

Tema: E&D Fase III Universidad Nacional

Se desarrollan los comentarios y observaciones de la propuesta técnico-económica de los diferentes componentes, para lo cual se llega a un conceso entre las partes y se cierra el documento a presentar por parte de la UNAL

07 de febrero 2024

Tema: Alianza estratégica ingeniera militar

Presentación con el General Roque de los proyectos: Aerocafe- ASAES- Alta Guajira, con el fin de coordinar el trabajo de las partes para cumplir con la misión

- Alianza para el desarrollo de obra civil
- Se programa próxima visita por parte de los equipos

08 de febrero

Tema: Financiación del proyecto - Cooperación Banco Mundial

Lugar: Oficinas Banco Mundial

Se socializa el proyecto, con las líneas estratégicas y la necesidad de financiación en las vigencias 2024-2025-2026. Desde BM se evaluará la posibilidad de cooperación en asistencia técnica y financiación del proyecto

08 de febrero 2024

Tema: Estudios y diseños FASE III – FINAL

Entrega No 3 FINAL oferta Estudios y diseños U. Nacional Ajustada, para contratación

15 de febrero 2024

Tema: Mesa de trabajo - PNUD

Lugar: Oficinas PNUD

Se socializa el proyecto, con las líneas estratégicas y alternativas de cooperación de aliados estratégicos, para lo cual PNUD informa que evaluará posibilidades de cooperación sin embargo inicialmente no está dentro de su misionalidad las necesidades presentadas del proyecto.

19 de febrero 2024

Tema: financiación del proyecto Min Transporte – Banco Mundial

Lugar: Ministerio de transporte

Min transporte presenta estado actual del proyecto y avances significativos del mismo, banco mundial informa que se han tenido acercamientos con Aerocivil para la cooperación en los proyectos: ASAES y aeródromo alta Guajira. Así mismo Presentación de alternativas de cooperación

19 de febrero 2024

Director de la Aeronáutica

Viceministro de Energía

Viceministro de Aguas

Director de Consulta Previa de Min Interior

Viceministro (E) del Interior

Alcalde de Uribia (Guajira)

23 de febrero 2024

Tema: Vista a locación aeródromo Alta Guajira- COING

Comando de ingenieros Militares General Roque- Ivan Cano, reconocimiento del terreno donde se va a desarrollar el proyecto (Helicóptero).

27 de febrero 2024

Tema: Recurso agua- Viceministerio de agua y saneamiento

Lugar: Virtual

Socialización de identificación de fuentes de agua en un área de 5km alrededor del proyecto con capacidad. No comparten identificación de fuentes de agua en el área de influencia del proyecto. La cual será ampliada (alto nivel de incertidumbre por fuentes de información). Igualmente, en los próximos días nos confirman para el Workshop expertos y ponencias

28 de febrero 2024

Tema: Desarrollo energético - ABO WIND

Lugar: Virtual

Presentación de brochure de la empresa y análisis del caso del proyecto aeródromo alta Guajira a través de sistemas híbridos de energía para la fase de construcción y operación del aeródromo

01 marzo de 2024

Tema: Recurso Energía- Viceministerio de Energía

Lugar: Virtual

- Viceministerio solicita conocer requerimientos de demanda para el desarrollo territorial y turístico en un aproximado de 25 años, para desarrollar una propuesta a mediano y largo plazo
- Sincronizar capacidad de operación y consumo

05 marzo de 2024

Tema: Mesa de trabajo de coordinación para transformación del territorio

Lugar: Sala de juntas Dirección General

- Aerocivil
- Viceministerio del interior
- Dirección de la Autoridad -Nacional de Consulta Previa
- Viceministerio de Agua
- Viceministerio de Energía
- Viceministerio de Ambiente
- Alcalde de Uribia
- Comando de Ingenieros Militares
- Universidad Nacional
- ANLA

08 marzo de 2024

Tema: Universidad de la Guajira CEA

Lugar: Virtual

En el marco del convenio suscrito ente el CEA y la Universidad de la Guajira, se presentan las alternativas de programas para desarrollo de programas para la gestión social del proyecto

08 marzo de 2024

Tema: Comando General Fuerzas Militares virtual

Lugar: Virtual

Se socializa el proyecto y avances con el fin de coordinar el trabajo cooperativo para desarrollar acción integral con las comunidades.

11 marzo de 2024

Tema: Gestión social – Comunidades del aérea de influencia del proyecto

Lugar: Instalaciones del Ministerio del interior

Se socializa a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior el proyecto y la necesidad de un trabajo articulado con la comunidad para el ingreso a territorio

19 de marzo de 2024

Asunto: Workshop Materiales y métodos constructivos

Lugar: Auditorio CEA

Con el objetivo de identificar las mejores prácticas en la fase construcción del proyecto, se desarrolla el Workshop Materiales y métodos constructivos, en las líneas estratégicas:

- 1- Materiales y métodos constructivos
- 2-Agua
- 3-Energía

20 de marzo de 2024

Asunto: Cooperación FAC y aliados

Lugar: Sala de juntas Dirección General

Se presentan los principales retos técnicos en el desarrollo del proyecto, con el fin de evaluar posibilidades de cooperación: particularmente la operación logística para el suministro de materiales e insumos, suministro de agua y suministro de energía

21 de marzo de 2024

Asunto: Experiencia de FINDETER

Lugar: Oficinas FINDETER 2

Se socializan las generalidades del proyecto para dar contexto a FINDETER de los principales retos. FINDETER socializa los proyectos que actualmente se encuentran desarrollando en la Guajira, principalmente con el INVIAS y Ejercito Nacional.

08 de abril de 2024

Asunto: Alternativas de financiación del proyecto - Banco Mundial

Lugar: Sala de Juntas Dirección General

El equipo del Banco Mundial socializa los plazos y requisitos para la financiación del proyecto y remite los formularios a diligenciar

22 al 24 de abril de 2024

Asunto: Socialización con Asuntos indígenas e identificación de comunidades.

Lugar: Alta Guajira

Visita al polígono para establecer la generalidad del proyecto desde el área ambiental y social e identificación de 3 comunidades (Pasadena, Errumana y Colosumana).

22 de abril de 2024

Asunto: Mesa de trabajo interministerial y de sectores

Lugar: Club FAC

Se presenta avances del proyecto en las etapas de pre-inversión e inversión y la necesidad de articulación con los diferentes ministerio, Entidades y sectores, para lograr el cumplimiento de la misión y entrega del proyecto en el 2026.

09 de mayo de 2024

Asunto: Comité de contratación E&D Universidad Nacional

Lugar: Virtual

Se aprueba y recomienda al ordenador del gasto, la suscripción del Contrato Interadministrativo 24000786 H3 de 2024 *"REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL AERÓDROMO EN LA ALTA GUAJIRA"*, por un valor de \$3.007.200.000,00

09 de mayo de 2024

Asunto: Mesa de trabajo DANCP – gestión social

Lugar: Oficinas Dirección de Autoridad Nacional de Consultas Previas

Se socializan avances en la gestión social del proyecto, particularmente en la identificación de comunidades en el área del polígono de desarrollo del proyecto. Se plantean las alternativas del proceso consultivo a través de dos caminos expedito: sentencia T302 y Ordinario y las implicaciones de estos.

14 de mayo de 2024

Asunto: Socialización del proyecto al viceministro de Turismo

Lugar: Ministerio de Comercio Industria y Turismo – Piso 7

Se socializa el proyecto al viceministro Arturo Bravo, y la importancia de la articulación para la transformación de la región. Especificando el alcance de Aerocivil = Fase 1 aeródromo. MinCit deberá desarrollar un Plan Maestro de la zona de influencia del proyecto, tomando como referencia a Canaima (visita de las partes)

Se prevé una fase 2 = una vez finalizada la construcción del aeródromo para el desarrollo del lado tierra

16 de mayo de 2024

Asunto: Mesa de trabajo virtual Operador logístico FINDETER- Proyectos INVIAS

Lugar: Virtual

Presentación del proyecto, para solicitud de cotización en el suministro de materiales, insumos y desarrollo de la operación logística terrestre y marítima

17 de mayo de 2024

Asunto: Mesa de trabajo virtual La Macuira inversiones y construcción

Lugar: Virtual

Presentación del brochure de la empresa y la capacidad que se tiene para atender la demanda de material granular

- Experiencia en construcción de pistas
- Canteras y títulos mineros
- Logística para el transporte de material

20 de mayo de 2024

Asunto: Mesa de trabajo operador turístico Yury Valdeblanquez

Lugar: Aerocivil – Sala de Juntas VIP

Se socializan avances del proyecto

24 de mayo de 2024

Asunto: Formulación proyecto de inversión

Lugar: Oficinas DNP-Virtual

Durante el mes de mayo se desarrolla una jornada de mesas de trabajo presenciales y virtuales (DNP-Min Transporte y Aerocivil) para la formulación del proyecto de inversión. “Construcción aeropuerto en la alta Guajira Uribia” BPIN Alta Guajira 20240000000079

30 de mayo de 2024

Asunto: Reunión Honorable senadora Martha Peralta

Lugar: Aerocivil – Sala de Juntas

Se socializa la respuesta de la comunicación: *“Comentarios del pueblo Wayuu respecto del aeródromo de la Alta Guajira”*

En los ejes:

- 1- Ubicación del proyecto en la zona y comunidad de Paraíso
- 2- Diálogos genuinos con el pueblo Wayuu
- 3- Mecanismos para el cuidado y conservación de la fauna y flora del territorio

7 de junio de 2024

Asunto: Socialización del proyecto al ViceMinistro de Turismo

Lugar: Ministerio de Comercio Industria y Turismo – Piso 7

Se socializa el proyecto al Viceministro Arturo Bravo, y la importancia de la articulación para la transformación de la región. Especificando el alcance de Aerocivil = Fase 1 aeródromo. MinCit deberá desarrollar un Plan Maestro de la zona de influencia del proyecto, tomando como referencia a Canaima (visita de las partes)

12 de junio de 2024

Asunto: Mesa de trabajo Puerto Brisa y Zona Franca

Lugar: Virtual

Presentación de las capacidades y ventajas de Puerto Brisa y Zona Franca para el desarrollo de proyectos en la Guajira

12 de junio de 2024

Asunto: Estudios y Diseños Fase III contrato Interadministrativo Universidad Nacional

Suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo 24000786 H3 de 2024

20 de junio de 2024

Asunto: Mesa de trabajo DANCP – Consulta previa Sentencia T 302

Lugar: Aerocivil – Sala de Juntas Dirección General

Se socializa al director de la DANCP la comunicación de inclusión del proyecto a través del proceso consultivo de la sentencia T- 302, para lo cual él informa que desde la DANCP ya se incluyó el proyecto y se vienen adelantando las gestiones para la participación en la MESEPP

24 de junio de 2024

Asunto: Mesa de trabajo FINDETER – Gerencia integral

Lugar: Findeter 2 – Vicepresidencia de infraestructura

El equipo técnico y jurídico de FINDETER presenta el esquema de contratación y ejecución de los proyectos que se ejecutan en la Guajira con INVIAS. A través de un contrato interadministrativo INVIAS-FINDETER y un Convenio tripartito entre INVIAS-EJERCITO-FINDETER Esto como referente para el desarrollo del proyecto

25 de junio de 2024

Asunto: Socialización del proyecto al Ministro de Comercio Industria y Turismo

Lugar: Ministerio de Comercio Industria y Turismo – Piso 7

Se socializa el proyecto al Ministro Luis Carlos Reyes, y la importancia de la articulación para la transformación de la región. Especificando el alcance de Aerocivil = Fase 1 aeródromo. MinCit deberá desarrollar un Plan Maestro de la zona de influencia del proyecto, tomando como referencia a Canaima (visita de las partes)

02 de julio de 2024

Asunto: Operación logística marítima, Experiencia reconstrucción Providencia – Armada Nacional

Lugar: Virtual

1. Se presenta el proyecto Alta Guajira y alcance por parte de la Aerocivil.
2. Se resume lo avanzado con la FAC y la DIMAR.
3. Nos comentan sobre la Operación renacer en providencia, se tuvo un PMU y Convenio con FINDENTER y todo se enviaba desde Cartagena. Nos enviaron información del comandante Gral. para ver las posibilidades de un Convenio y destinar un buque, pero requieren del formalismo de la solicitud por nuestra parte.
4. El coronel informa que estuvo en la operación pero desde Cartagena y desconoce la experiencia del muelle provisional.

04 de julio de 2024

Asunto: Socialización generalidades – Policía Nacional

Lugar: virtual

Se socializan las generalidades del proyecto, alcance, tiempo y líneas estratégicas, para el cumplimiento en los plazos establecidos.

15 de julio de 2024

Asunto: Socialización generalidades – SATENA

Lugar: virtual

Se socializan las generalidades del proyecto, alcance, tiempo y líneas estratégicas, para el cumplimiento en los plazos establecidos.

16 de julio de 2024

Asunto: Proceso consultivo y gestión social DANCP

Lugar: Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa

Mesa de trabajo en la Dirección de la DANCP, atendida por el Dr. Echeverry. Informa:

- Se encuentra en proceso de contratación de la logística para el inicio de las mesas de consulta previa en la T-302, se estima para la semana (22-26 de julio 2024)
- Mesa técnica: presentación del proyecto a T-302, estimado (12-16 de agosto 2024) Equipo Aerocivil debe estar preparado para socializar el proyecto en el marco de la sentencia, como resultado de esta mesa de trabajo es la autorización de ingreso a la UNAL
- Formalización de acuerdos fecha máxima estimada 30 de agosto 2024

23 de julio de 2024

Asunto: Asistencia técnica y mecanismo de manejo de recursos

Lugar: FINDETER 2

Se evalúan alternativas para la contratación de una asistencia técnica integral, teniendo como referente el modelo de FINDETER- INVIAS- COING. Así mismo se evalúan las alternativas de vehículo financiero a través de un patrimonio autónomo

24 de julio de 2024

Asunto: Operación logística marítima, Experiencia reconstrucción Providencia – Armada Nacional

Lugar: Virtual

- Informan no contar con la capacidad para atender requerimientos del proyecto
- No cuentan con la capacidad construcción de muelles provisionales
- Recomendación de trabajo con empresas privadas

Cooperación al proyecto:

- Recomendación de empresas del sector logístico marítimo
- Asesoría con las propuestas de los privados
- Acompañamiento

24 de julio de 2024

Asunto: Gestión social Universidad Nacional – Asuntos Indígenas de Uribia

Lugar: Presencial Aerocivil

La secretaria de asuntos indígenas da recomendaciones a la UNAL para el trabajo en territorio

25 de julio de 2024

Asunto: Plan de necesidades COING

Lugar: Presencial Aerocivil

Mesa de trabajo con el COING, para coordinar la elaboración del plan de necesidades, tomando como referencia las experiencias anteriores

26 de julio de 2024

Asunto: Plan de necesidades COING – UNAL

Lugar: Virtual

Mesa de trabajo conjunta con el fin de iniciar la elaboración del presupuesto atendiendo la forma y requerimientos en que el COING presenta el plan de necesidades del proyecto

30 de julio de 2024

Asunto: Proceso consultivo Sentencia T-302 – Líder Javier Rojas

Lugar: Presencial DANCP

- DANCP trabajara con Javier Rojas para garantizar la entrada a territorio de la Universidad Nacional
- El jueves 01 de agosto, Aerocivil, DANCP y Javier Rojas, revisarán agenda y cronograma de las visitas de campo que requiere la Universidad Nacional
- Martes 06 de agosto 2024 DANCP informará a Aerocivil representantes de la comunidad Wayuu que asistirán a visita a Canaima

- Dr Echeverry, debe ser invitado a visita a Canaima como garante del proceso
- Aerocivil debe gestionar visita a Canaima con MinCIT

01 de agosto de 2024

Asunto: Proceso consultivo Sentencia T-302 – Continuación reunión 30 de julio

Lugar: Presencial DANCP

Lideres de la comunidad autorizan la visita programada para el 15 de agosto con el ejercito Nacional y la UNAL, así mismo informan estar trabajando en territorio para lograr el ingreso de la UNAL para el desarrollo de los estudios y diseños

02 de agosto de 2024

Asunto: Operación logística marítima SERPORT

Lugar: Virtual

La empresa SERPORT, presenta oferta y alternativas para el desarrollo de la operación logística marítima, basados en su experiencia en la reconstrucción de Providencia

06 de agosto de 2024

Asunto: Experiencia INVIAS: Modelo FINDETER- Ejercito Nacional

Lugar: Virtual

Invias comparte su experiencia en el contrato tripartito con el Ejercito Nacional y Findeter. Nos presentan sus lecciones aprendidas y recomendaciones para ese tipo de contratación.

13 de agosto de 2024

Asunto: Proceso consultivo Sentencia T-302 – Socialización lideres Colomsumana, Errumana, Pasasena

Lugar: Aeropuerto Almirante Padilla – Riohacha

-Los lideres manifiestan su interés ante el proyecto y agradecen al gobierno tener en cuenta la Alta Guajira, piden a Echeverry llevar al presidente Petro ese agradecimiento.

-Recomiendan tener en cuenta que en el territorio hay muchos usurpadores que se hacen pasar por autoridad, por lo que se acuerda mantener contacto a través del líder Javier Rojas quien acompañó la visita.

-Se aprueba el Ingreso de la Universidad Nacional para el inicio de las labores de campo, el cronograma específico se elaborará en la visita de este 15 de agosto con la presencia de algunos de los líderes que nos acompañaron hoy.

-DANCP indicó que desde el Ministerio de Transporte - Aerocivil se gestionará que algunos de los líderes en compañía de DANCP, MINCIT y Aerocivil puedan ir a conocer de primera mano la experiencia de CANAIMA.

14 – 16 de agosto de 2024

Asunto: Proceso consultivo Sentencia T-302 – relacionamiento con la comunidad: Aerocivil, UNAL, COING

Lugar: Territorio

Vista a la ranchería de Pasadena, donde se estableció las generalidades del proyecto con las autoridades tradicionales de Pasadena, Errumana y Colonsuma. Así mismo se hizo la presentación del componte técnico por parte de la Universidad Nacional de Colombia (encargado de los estudios y diseños) y el equipo de Ingeniería Militar (constructor).

16 de agosto de 2024

Asunto: Estudio Operacional FAC

Lugar: Virtual

Se socializa el alcance del estudio operacional para el aeródromo, con el fin de coordinar apoyo de la FAC para la obtención de los entregables requeridos por el RAC.

16 de agosto de 2024

Asunto: Implementación de energías alternativas - EPM

Lugar: Presencial Aerocivil

Se presenta el alcance del proyecto y las aras dispuestas para el desarrollo del lado tierra, en las cuales se establece un aérea específica de granja solar. Con el fin que EPM desarrolle una alternativa para el suministro de energía al proyecto

20 de agosto de 2024

Asunto: Coordinación Interinstitucional Vice MinCIT – Arturo Bravo

Lugar: Ministerio Comercio Industria y Turismo

- Visita Canaima: teniendo en cuenta el panorama político de Venezuela en este momento, se evaluarán otros destinos con características similares (Perú, Ecuador, México)

- Plan Maestro turístico y desarrollo de lado tierra: se está trabajando de la mano con PNUD para el desarrollo de estos

El equipo de viceministerio está alineado con la prioridad de la Guajira y el desarrollo al rededor del aeródromo

22 de agosto de 2024

Asunto: Estudio Operacional FAC

Lugar: Presencial Edificio Fortaleza

Inicia la coordinación de los equipos para los entregables y el alcance que deben tener los mismos.

23 de agosto de 2024

Asunto: Operación logística marítima Puerto Brisa

Lugar: Virtual

La empresa Puerto Brisa, presenta oferta y alternativas para el desarrollo de la operación logística marítima.

05 de septiembre de 2024

Asunto: Socialización Tesis de Maestría Crandfield University

Lugar: Virtual

Developing a sustainable Airport for la Guajira, Colombia

06 de septiembre de 2024

Asunto: Estudio Operacional FAC

Lugar: Presencial Aerocivil

Presentación de cronograma de trabajo y entregables del estudio operacional

06 -07 de septiembre de 2024

Asunto: Acercamiento con la comunidad para el desarrollo de los Estudios y Diseños (Universidad Nacional, Comunidades y Aerocivil)

Lugar: Alta Guajira

Acercamiento con la comunidad de Pasadena y Errumana, para la autorización de los estudios, diseños y trabajo en territorio por parte de la Universidad Nacional

06 de septiembre de 2024

Asunto: Asistencia técnica y mecanismo de manejo de recursos

Lugar: Presencial Aerocivil

Se evalúan alternativas para la contratación de una asistencia técnica integral, teniendo como referente el modelo de FINDETER- INVIAS- COING. Así mismo se evalúan las alternativas de vehículo financiero a través de un patrimonio autónomo

13 de septiembre de 2024

Asunto: Vehículo financiero para administración de recursos – Min HCP

Lugar: Virtual

Se evalúa la alternativa que el proyecto haga parte del Fondo Colombia Potencia de la Vida a través de la creación de una subcuenta

17 de septiembre de 2024

Asunto: Segunda sesión ordinaria del Consejo MESEPP – DANCP

Lugar: Riohacha

-Primera invitación a la Aerocivil

- Es un espacio de seguimiento interinstitucional frente a los objetivos e indicadores fijados en la sentencia T302 de 2017.

- Se solicitó a DANCP ser incluidos en los espacios en los de diálogo genuino con comunidades para la construcción del plan estructural de acción.

- Se prevé que el 12 de diciembre finalice el espacio de concertación con las comunidades en el marco de la consulta previa.

- Se informó sobre un protocolo de buenas prácticas administrativas y de contratación.

- Solicitamos participar en los comités sectoriales. DANCP nos enviará el cronograma.

18 de septiembre de 2024

Asunto: Mesa técnica - Interministerial

Lugar: Comisión séptima del Senado – HS Martha Peralta

Socialización general del proyecto, enfocada en la atención a las solicitudes de información presentadas por la HS, así mismo DANCP da claridad a la comunidad del proceso consultivo a desarrolla para la ejecución del proyecto.

Los ministerios participantes socializan las intervenciones alrededor del proyecto

30 de septiembre de 2024

Asunto: Infraestructura conectante del aeródromo – FONTUR

Lugar: virtual

Se evalúan alternativas de cooperación para el desarrollo del lado aire en una fase 2 del proyecto, así mismo, la posibilidad de tener un espacio permanente de presencia Aerocivil, denominado “casa azul”

16 de octubre de 2024

Asunto: Casa azul - Infraestructura conexas al aeródromo FONTUR – AEROCIVIL

Lugar: Virtual

Mesa de trabajo para desarrollo de infraestructura conexas ligera, que puede hacer las veces de terminal en una fase 2. Así mismo este espacio se puede utilizar en fase 1 como un espacio de presencia permanente de Aerocivil.

16 de octubre de 2024

Asunto: Mesa No 1 preparatoria MESEPP - Plan de acción liderada por Min Interior, Consejería de presidencia para las regiones

Lugar: YNCA – Bogotá

El aeródromo se plantea como la acción No 2 del sector Movilidad, para lo cual tendrá una ficha de seguimiento de compromisos.

Se plantean fases para seguimiento de MESEPP

- Fase 1 Estudios y Diseños
- Fase 2 Construcción
- Fase 3 Operación

17 de octubre de 2024

Asunto: Comité extraordinario movilidad MESEPP – liderado Min Transporte, secretaria técnica INVIAS

Lugar: Virtual

Se trabaja de forma conjunta entre las Entidades para la finalización versión 1 del Plan de acción

24 de octubre de 2024

Asunto: Mesa No 2 preparatoria MESEPP - Plan de acción liderada por Min Interior, Consejería de presidencia para las regiones

Lugar: YNCA – Bogotá

Atención de observaciones realizadas por parte de DNP y Min interior y elaboración de documento soporte de plan de acción

25 al 27 de octubre de 2024

Asunto: Visita Aerocivil – UNAL

Lugar: Colosumana, Errumana, Pasadena

Se desarrollan trabajos en campo, de socialización de los estudios y diseños con el equipo de la Universidad Nacional, para lograr una entrada efectiva de toma de muestras

29 de octubre de 2024

Asunto: Cuarto Comité movilidad MESEPP – liderado Min Transporte, secretaria técnica INVIAS

Lugar: Uribia

Liderado por el viceministro de Infraestructura se desarrolla comité, en el cual se socializa la propuesta del plan estructural y Aerocivil manifiesta su compromiso con la sentencia.

08 de noviembre de 2024

Asunto: Plan de vías la Guajira - INVIAS

Lugar: Oficinas Aerocivil

INVIAS socializa el plan de intervención vial que actualmente desarrolla en la alta Guajira, y la articulación de este con la sentencia T -302. Se evidencia que

09 de noviembre de 2024

Asunto: Visita Aerocivil – UNAL

Lugar: Riohacha, comunidad de Colosumana

Durante la reunión se aclaró cual es objetivo de los estudios y diseños y la importancia que tiene para la vinculación en campo y avance a las siguientes fases del Proyecto. La comunidad manifiesta estar de acuerdo, lo cual se va a dejar por escrito en la asamblea Wayuu, citada por la HS Martha Peralta, para el 23 de noviembre en Bahía Honda.

12 de noviembre de 2024

Asunto: Toma de imágenes satelitales

Lugar: Virtual

En cooperación con la FAC, se coordina la solicitud de toma de imágenes Satelitales en la zona del aeródromo, con el fin de evidenciar y analizar el impacto de la temporada de lluvia

13 de noviembre de 2024

Asunto: Cumplimiento sentencia T 302 – reunión de alto nivel

Lugar: Presidencia de la Republica

Liderado por la Consejería Presidencial para las Regiones, se desarrolla mesa de alto nivel para el cumplimiento de los objetivos en la sentencia T 302

20 de noviembre de 2024

Asunto: Quinto Comité de movilidad MESEPP

Lugar: Maicao

Liderado por Min Transporte, secretaria técnica INVIAS se desarrolla el comité, en el cual se socializan los avances en la construcción del plan estructural, en el marco de la sentencia T 302

20 de noviembre de 2024

Asunto: Colaboración turismo sostenible – Países Bajos

Lugar: Virtual

Con participación del ministro consejero del Reino de los Países Bajos, se socializa el proyecto y el potencial para el desarrollo turístico de la región.

26 de noviembre de 2024

Asunto: Cooperación MinCIT y FONTUR

Lugar: Virtual

MinCIT socializa los avances en el instrumento para potenciar el turismo en la alta Guajira, así como alternativas para el desarrollo de estructuras livianas de recepción de pasajeros.

27 de noviembre de 2024

Asunto: Revisión Observaciones del DNP a propuesta del Plan Estructural de Acción – Movilidad

Lugar: Virtual

DNP socializa las observaciones realizadas al plan estructural, las cuales son atendidas en línea por las partes.

04 de diciembre de 2024

Asunto: Mesa técnica preparatoria al 3er comité técnico de información MESEPP (DANE)

Lugar: DANE

Relacionada con los indicadores que se reportan en el sistema de información Wayuu. En el marco del seguimiento MESEPP

Se presentan:

- Sistema de información Wayuu, basado en principios estadísticos
- Sistema estadístico nacional
- Fichas metodológicas

09 de diciembre de 2024

Asunto: Sostenibilidad Financiera - Comité de Movilidad

Lugar: Virtual

Liderado por la consejería presidencial para las regiones, Mesa de trabajo para la evaluación financiera y sostenibilidad de proyectos del sector movilidad.

12 de diciembre de 2024

Asunto: 3er comité técnico de información DANE- MESEPP

Lugar: Riohacha

Presentación de estándares para la información estadística y directrices específicas para ajustar indicadores en relación con el plan provisional y las acciones vinculadas al Plan Estructural

13 de diciembre de 2024

Asunto: Cuarta sesión ordinaria del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) creado por Decreto 0147 de 2024

Lugar: Riohacha

19 de diciembre de 2024

Asunto: Sexto Comité movilidad MESEPP – liderado Min Transporte, secretaria técnica INVIAS

Lugar: Manaure - Virtual Aerocivil

Liderado por el viceministro de Infraestructura se desarrolla comité, en el cual se presentan avances en la propuesta del plan estructural y Aerocivil manifiesta su compromiso con la sentencia.

27 de diciembre de 2024

Asunto: El ICANH remite la aprobación del Registro del Plan de arqueología Preventiva.

Lugar: N/A

RESOLUCIÓN NÚMERO 1793 DE 2024, Por medio de la cual se aprueba el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el Proyecto “CONSTRUCCIÓN AERÓDROMO EN LA ALTA GUAJIRA - URIBIA”

2025

17 de enero de 2025

Asunto: Reunión con comunidad Colonsumana, Aerocivil y Unal

Lugar: Riohacha

Desarrollo de mesa de trabajo para coordinación de visita (24- 27 de enero 2025) de limitación de las comunidades del polígono, para entrada de trabajo de la Universidad Nacional.

24-27 de enero de 2025

Asunto: Reconocimiento del territorio y puntos de frontera entre comunidades. Unal – Aerocivil - Comunidades

Lugar: Polígono del proyecto

Socialización con las comunidades de Errumana, Pasadena y Colonsumana.

Con la comunidad de Colonsumana se realiza la división espacial, en los linderos del polígono y reconocimiento de las obras del proyecto.

29 de enero de 2025

Asunto: Reunión con la HS Martha Peralta

Lugar: salón VIP Aerocivil

Se presentan los avances del proyecto y del programa de los Aeropuertos de Servicios Aéreos Esenciales. Asimismo, se propone un espacio de dialogo y rendición de cuentas en Riohacha en marzo de 2025, con la participación de las comunidades indígenas y Entidades.

30 de enero de 2025

Asunto: Séptimo Comité movilidad MESEPP – liderado Min Transporte, secretaria técnica INVIAS

Lugar: Riohacha

Liderado por el ministerio de transporte se desarrolla comité. El Ministerio del Interior reitera el aval a la inclusión del proyecto del Aeródromo en el Plan Estructural de los proyectos a mediano y largo plazo de la Sentencia.

Se proyecta por parte de DNP y Consejería presidencial, se elabore en el primer trimestre la concertación de la metodología para la definición del Plan Estructural.

En el marco del Plan Provisional*

11 de febrero de 2025

Asunto: comité técnico extraordinario del MESEPP, liderado por la Consejería Presidencial para las Regiones y el DANE

Lugar: Presidencia, salón Alejandría

La consejera Presidencial para las regiones destacó la importancia de tener información cuantitativa confiable y garantizar un diálogo genuino para que la información llegue a las regiones. El primer momento tuvo un enfoque técnico con los principales hallazgos del Plan Provisional presentados por el DNP y la introducción del tablero de control del DANE. En el segundo momento, se establecieron mesas de trabajo para responder a las inquietudes de las entidades sobre las acciones en territorio, enfatizando la legitimidad de las comunidades y líderes que se auto reconocen, en cumplimiento del Auto 1846 de 2024. Se proyecta respuesta al Auto1846-24.

17 de febrero de 2025

Asunto: Taller sobre la Metodología de Desempaque de Derechos en el marco de la Sentencia T-302 de 2017 - MESEPP

Lugar: DNP

Liderado por la Consejería Presidencial para las Regiones en su rol de Coordinadores del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas – MESEPP

Taller sobre la Metodología de Desempaque de Derechos, en virtud de la Sentencia T 302 de 2017 y su aplicación en el departamento de La Guajira

18 de febrero de 2025

Asunto: Reunión - Revisión de avances, metas y presupuesto del Tablero de control de la Sentencia T302 de 2017-La Guajira - MESEPP

Lugar: DNP

La Consejería Presidencial de las Regiones, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades involucradas trabajaban conjuntamente en mesas técnicas de revisión, análisis y reporte de los avances, metas y presupuesto del Tablero de control de la Sentencia T-302, como parte del Plan Provisional.

27 de febrero de 2025

Asunto: V sesión ordinaria del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP)

Lugar: Riohacha

En cabeza de la concejera presidencial para las regiones se hace un análisis del cumplimiento de los objetivos del plan provisional, y se presentan los avances de la metodología de desempaque de Derechos

27 de febrero de 2025

Asunto: Octava sesión ordinaria del Comité de Movilidad, conforme al Decreto 0147 de 2024, en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP).

Lugar: Riohacha – Gobernación de la Guajira

En cabeza del Ministerio de Transporte, y con la secretaria del INVIAS, se hace la verificación de compromisos, seguimiento a implementación del plan de acción estructural y avances de la construcción del plan de acción estructural

12 de marzo de 2025

Asunto: reunión alcalde de Uribia y asuntos indígena de Uribia

Lugar: Uribia

Socialización del ingreso efectivo de la UNAL, para contar con acompañamiento de asuntos indígenas en la zona de Colosumana

14 de marzo de 2025

Asunto: reunión alcalde de Uribia y asuntos indígena de Uribia

Lugar: Riohacha – Aeropuerto

Se realizó reunión con líderes , para articular bienes y servicios que demande la UNAL. En la fase de exploración en campo.

27 de marzo de 2025

Asunto: Articulación comunidades para ingreso universidad nacional (UNAL , Aerocivil, Comunidad)

Lugar: Riohacha – Aeropuerto

Se recibieron cuatro actas de ingreso con más del 90% de autorización por parte de las comunidades de Colosumana, Mareywamana, Urien y Urruguay. Se prevé iniciar las labores en campo después del 11 de abril.

28 de marzo de 2025

Asunto: Novena sesión ordinaria del Comité de Movilidad, conforme al Decreto 0147 de 2024, en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP).

Lugar: Riohacha – Gobernación de la Guajira

En cabeza del Ministerio de Transporte, y con la secretaria del INVIAS, se hace la verificación de compromisos, seguimiento a implementación del plan de acción estructural, avances de la construcción del plan de acción estructural, articulación de acciones entre el comité técnico de movilidad y el comité de salud y revisión de permisos de ocupación de cauce